

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTOS 8710 e 8702: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO SISTEMA ERQ-NORTE 1ª ETAPA NA CIDADE DE ARACAJU-SE

ref:	jun/23
Moeda:	R\$
BDI (serviços)	24,84%
BDI (material)	12,00%

ITEM	OBRAS	%	VALOR (R\$)	MESES														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8710	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO SISTEMA ERQ-NORTE 1ª ETAPA – SERVIÇO	91,73%	21.950.753,65	472.706,02	412.967,47	757.933,64	1.287.118,54	1.545.056,05	1.887.415,19	2.249.453,36	2.357.774,61	2.398.216,89	2.184.942,25	1.902.421,13	1.631.538,09	1.323.580,63	749.875,41	789.754,39
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,68%	1.598.214,00	4,02%	3,77%	4,89%	6,99%	7,31%	7,89%	9,40%	9,85%	10,02%	9,13%	7,95%	6,82%	5,53%	3,13%	3,30%
				64.248,20	60.252,67	78.152,66	111.715,16	116.829,44	126.099,08	150.232,12	157.424,08	160.141,04	145.916,94	127.058,01	108.998,19	88.381,23	50.024,10	52.741,06
2	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS	3,88%	929.050,27	12,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	10,00%
				111.486,03	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	55.743,02	92.905,03
3	REDES COLETORAS (SB-13/10 E 15/10)	31,03%	7.424.294,58	4,00%	4,00%	5,00%	7,00%	7,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%	7,00%	7,00%	5,00%	4,00%	4,00%
				296.971,78	296.971,78	371.214,73	519.700,62	519.700,62	593.943,57	742.429,46	742.429,46	742.429,46	593.943,57	519.700,62	519.700,62	371.214,73	296.971,78	296.971,78
4	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (SB-13/10 E 15/10)	21,13%	5.056.464,51			5,00%	5,00%	10,00%	11,00%	12,00%	14,00%	12,00%	11,00%	10,00%	5,00%	5,00%		
				-	-	252.823,23	252.823,23	505.646,45	556.211,10	606.775,74	707.905,03	606.775,74	556.211,10	505.646,45	252.823,23	252.823,23	-	-
5	EMISSÁRIOS POR RECALQUE E/OU GRAVIDADE (SB-13/10 E 15/10)	29,01%	6.942.730,29				5,00%	5,00%	8,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	8,00%	5,00%	5,00%
				-	-	-	347.136,51	347.136,51	555.418,42	694.273,03	694.273,03	833.127,63	833.127,63	694.273,03	694.273,03	555.418,42	347.136,51	347.136,51
8702	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO SISTEMA ERQ-NORTE 1ª ETAPA – MATERIAL	8,27%	1.977.707,67	488.366,71	488.366,71	411.933,87	385.022,02	204.018,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REDE COLETORA SUB-BACIA 13/10 e 15/10	0,28%	67.279,63	30,00%	30,00%	40,00%												
				20.183,89	20.183,89	26.911,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EMISSÁRIO EE - 13/10	0,16%	38.891,55	50,00%	50,00%													
				19.445,78	19.445,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	EMISSÁRIO EE - 13/10 - TRAVESSIA SOB O RIO DO SAL	1,46%	348.523,52	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%											
				87.130,88	87.130,88	87.130,88	87.130,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	EMISSÁRIO EE - 15/10	0,53%	127.430,06	50,00%	50,00%													
				63.715,03	63.715,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SUB-BACIA 13/10	4,26%	1.020.091,75	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%										
				204.018,35	204.018,35	204.018,35	204.018,35	204.018,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SUB-BACIA 15/10	1,57%	375.491,16	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%											
				93.872,79	93.872,79	93.872,79	93.872,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SIMPLES		100%	23.928.461,32	4,02%	3,77%	4,89%	6,99%	7,31%	7,89%	9,40%	9,85%	10,02%	9,13%	7,95%	6,82%	5,53%	3,13%	3,30%
				961.072,73	901.334,18	1.169.867,51	1.672.140,56	1.749.074,40	1.887.415,19	2.249.453,36	2.357.774,61	2.398.216,89	2.184.942,25	1.902.421,13	1.631.538,09	1.323.580,63	749.875,41	789.754,39
TOTAL ACUMULADO		100%	23.928.461,32	4,02%	7,78%	12,67%	19,66%	26,97%	34,86%	44,26%	54,11%	64,13%	73,27%	81,22%	88,03%	93,57%	96,70%	100,00%
				961.072,73	1.862.406,91	3.032.274,42	4.704.414,98	6.453.489,37	8.340.904,56	10.590.357,92	12.948.132,53	15.346.349,43	17.531.291,68	19.433.712,81	21.065.250,89	22.388.831,52	23.138.706,93	23.928.461,32