

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ-NORTE 2ª ETAPA -, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS POR RECALQUE E/OU GRAVIDADE (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10)

ref: set/21

Moeda: R\$

BDI (serviços) 24,84%

BDI (materiais fornecidos pelo empreiteiro) 12,00%

BDI (materiais adquiridos pela Deso) 0,00%

ITEM	OBRAS	%	VALOR (R\$)	MESES								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.00	SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) – SERVIÇOS	88,89%	9.193.948,99	5,15%	5,14%	9,92%	12,16%	14,08%	13,25%	11,71%	9,54%	7,93%
				532.317,36	531.429,12	1.026.550,42	1.257.884,09	1.456.752,30	1.370.185,41	1.211.235,13	986.998,96	820.596,21
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,26%	544.149,76	11,20%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%
				60.944,77	60.400,62	60.400,62	60.400,62	60.400,62	60.400,62	60.400,62	60.400,62	60.400,62
01.02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,61%	269.938,14	11,20%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%
				30.233,07	29.963,13	29.963,13	29.963,13	29.963,13	29.963,13	29.963,13	29.963,13	29.963,13
01.03	REDE COLETORA SUB-BACIAS 1/10, 2/10, 3/10 E 4/10 (PARCIAIS)	41,85%	4.328.344,69	10,00%	10,00%	13,00%	13,00%	13,00%	11,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				432.834,47	432.834,47	562.684,81	562.684,81	562.684,81	476.117,92	432.834,47	432.834,47	432.834,47
01.04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE 4/10	22,37%	2.313.336,70	-	-	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	12,50%	12,50%
				-	-	115.666,84	347.000,51	462.667,34	462.667,34	347.000,51	289.167,09	289.167,09
01.05	EMISSÁRIO POR RECALQUE EE 1/10, EE 2/10, EE3/10 (PARCIAL) E EE 4/10 (TOTAL)	16,09%	1.664.027,51	-	-	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-
				-	-	249.604,13	249.604,13	332.805,50	332.805,50	332.805,50	166.402,75	-
01.06	FRETE DE MATERIAIS	0,72%	74.152,19	11,20%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%
				8.305,05	8.230,89	8.230,89	8.230,89	8.230,89	8.230,89	8.230,89	8.230,89	8.230,89
02.00	SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - MAT EMPREITEIRO	11,11%	1.149.583,88	0,57%	1,79%	10,28%	17,14%	19,31%	18,03%	15,72%	10,76%	6,41%
				6.588,44	20.533,30	118.130,75	196.995,65	221.960,85	207.214,28	180.764,47	123.663,26	73.732,86
02.01	REDE COLETORA SUB-BACIA 1/10	0,04%	4.362,93	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
				-	4.362,93	-	-	-	-	-	-	-
02.02	REDE COLETORA SUB-BACIA 2/10	0,09%	9.581,93	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
				-	9.581,93	-	-	-	-	-	-	-
02.03	REDE COLETORA SUB-BACIA 3/10	0,30%	30.520,03	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
				-	-	6.104,01	6.104,01	6.104,01	6.104,01	6.104,01	-	-
02.04	REDE COLETORA SUB-BACIA 4/10	0,64%	65.884,42	10,00%	10,00%	13,00%	13,00%	13,00%	11,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				6.588,44	6.588,44	8.564,97	8.564,97	8.564,97	7.247,29	6.588,44	6.588,44	6.588,44
02.05	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE 4/10	5,19%	537.155,34	-	-	5,00%	20,00%	20,00%	17,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				-	-	26.857,77	107.431,07	107.431,07	94.002,18	67.144,42	67.144,42	67.144,42
02.06	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 1/10	0,01%	533,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
				-	-	-	-	-	-	533,40	-	-
02.07	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 2/10	0,01%	533,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
				-	-	-	-	-	-	533,40	-	-
02.07	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE – 3/10	0,02%	1.708,40	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
				-	-	1.708,40	-	-	-	-	-	-
02.07	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE – 4/10	4,83%	499.304,03	-	-	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-
				-	-	74.895,60	74.895,60	99.860,81	99.860,81	99.860,81	49.930,40	-
TOTAL SIMPLES				5,21%	5,34%	11,07%	14,07%	16,23%	15,25%	13,46%	10,74%	8,65%
				538.905,80	551.962,42	1.144.681,17	1.454.879,74	1.678.713,16	1.577.399,69	1.391.999,60	1.110.662,22	894.329,07
TOTAL ACUMULADO				5,21%	10,55%	21,61%	35,68%	51,91%	67,16%	80,62%	91,35%	100,00%
				538.905,80	1.090.868,22	2.235.549,40	3.690.429,14	5.369.142,30	6.946.541,99	8.338.541,58	9.449.203,80	10.343.532,87

[illegible]

[illegible]