



OBRA: Barragem Guararema e elevatórias de Água Bruta 01 e 02

GOB Responsável:

GOB Responsável:

Cronograma Macro (Acumulado)			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB-1	%	10,0%	30,0%	60,0%										100,0%
		R\$	27.198,28	81.594,84	163.189,68										271.982,80
002	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB-2	%	10,0%	30,0%	60,0%										100,0%
		R\$	28.295,21	84.885,64	169.771,28										282.952,13
003	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 01 - EEAB1	%					5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%	15,0%	8,0%	2,0%	100,0%
		R\$					10.809,45	21.618,91	32.428,36	43.237,82	54.047,27	32.428,36	17.295,13	4.323,78	216.189,09
004	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 02 - EEAB2	%			10,0%	15,0%	25,0%	40,0%	10,0%						100,0%
		R\$			22.712,98	34.069,47	56.782,45	90.851,92	22.712,98						227.129,81
005	BARRAGEM	%		4,0%	8,5%	11,0%	14,0%	15,5%	18,0%	13,5%	9,5%	6,0%			100,0%
		R\$		42.235,14	89.749,67	116.146,63	147.822,99	163.661,16	190.058,13	142.543,59	100.308,46	63.352,71			1.055.878,48
006	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	%	2,01%		2,01%		2,01%		2,01%		2,01%		2,01%		Proporcional
		R\$	1.113,54	4.188,13	8.937,95	3.014,26	4.322,55	5.540,91	4.920,22	3.727,92	3.097,33	1.921,96	347,05	86,76	41.218,59
007	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	%	6,15%		6,15%		6,15%		6,15%		6,15%		6,15%		Proporcional
		R\$	3.410,71	12.827,96	27.376,37	9.232,50	13.239,71	16.971,47	15.070,31	11.418,39	9.486,92	5.886,84	1.062,98	265,75	126.249,92
TOTAL (previsão faturamento MENSAL)			285.749,45		644.200,80		531.621,54		466.117,73		270.529,86		23.381,45		2.221.600,82
															2.221.600,82