

DESO - Cia de Saneamento de Sergipe			CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO								
Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju/SE											
Empreendimento:31-COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - NOVEMBRO/2022											
Item	Descrição dos Serviços	%	Valor Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
008457	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - SERVIÇO	92,75%	13.511.330,56	1,56%	210.545,48	3,16%	427.575,52	4,67%	630.919,56	5,29%	714.849,70
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (BDI: 24,84%)	5,78%	842.349,72	8,34%	70.251,98	8,34%	70.251,98	8,34%	70.251,98	8,33%	70.167,74
02	CANTEIRO DE OBRAS (BDI: 24,84%)	1,22%	177.034,33	41,81%	74.016,22	13,79%	24.405,63	4,44%	7.868,78	4,44%	7.859,36
03	REDE COLETORA (BDI: 24,84%)	46,04%	6.706.510,43	0,99%	66.277,28	4,54%	304.667,68	6,81%	456.969,06	6,81%	456.969,06
04	EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03, 04 e 11 (BDI: 24,84%)	13,29%	1.936.663,05			1,46%	28.250,23	4,28%	82.895,93	7,49%	145.075,66
05	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02, 03, 04, 11 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (BDI: 24,84%)	9,91%	1.443.207,11					0,90%	12.933,81	2,41%	34.777,88
06	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (BDI: 24,84%)	7,50%	1.091.971,37								
07	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE EXISTENTE - EXECUÇÃO DE SERVIÇO (BDI: 24,84%)	9,02%	1.313.594,55								
008464	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - MATERIAL	7,25%	1.056.198,39			11,63%	122.870,21	27,17%	286.993,13	25,53%	269.637,23
01	REDE COLETORA (BDI: 12,00%)	2,89%	420.994,84			25,97%	109.316,08	27,90%	117.450,78	25,97%	109.316,08
02	EMISSÁRIOS POR RECALQUE (BDI: 12,00%)	0,80%	116.653,00			11,62%	13.554,13	66,36%	77.405,88	22,03%	25.692,99
03	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (BDI: 12,00%)	0,85%	123.463,99							34,42%	42.491,69
04	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (BDI: 12,00%)	2,71%	395.086,56					23,32%	92.136,47	23,32%	92.136,47
	VALORES TOTAIS MENSAIS	100,00%	14.567.528,95	1,45%	210.545,48	3,78%	550.445,73	6,30%	917.912,69	6,76%	984.486,93
	VALORES MENSAIS ACUMULADOS			1,45%	210.545,48	5,22%	760.991,21	11,53%	1.678.903,90	18,28%	2.663.390,83

DESO - Cia de Saneamento de Sergipe		CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO									
Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju/SE											
Empreendimento:31-COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - NOVEMBRO/2022											
Item	Descrição dos Serviços	Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09	
008457	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - SERVIÇO	6,47%	874.181,27	8,07%	1.090.961,76	9,54%	1.288.895,68	11,56%	1.562.346,24	13,22%	1.786.282,86
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (BDI: 24,84%)	8,33%	70.167,74	8,33%	70.167,74	8,33%	70.167,74	8,33%	70.167,74	8,33%	70.167,74
02	CANTEIRO DE OBRAS (BDI: 24,84%)	4,44%	7.859,36	4,44%	7.859,36	4,44%	7.859,36	4,44%	7.859,36	4,44%	7.859,36
03	REDE COLETORA (BDI: 24,84%)	6,81%	456.969,06	7,82%	524.303,03	9,94%	666.475,96	12,06%	808.648,78	12,06%	808.648,78
04	EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03, 04 e 11 (BDI: 24,84%)	10,84%	209.865,38	18,55%	359.311,90	18,55%	359.311,89	16,46%	318.791,26	11,56%	223.867,56
05	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02, 03, 04, 11 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (BDI: 24,84%)	8,96%	129.319,73	8,96%	129.319,73	8,96%	129.319,73	9,47%	136.621,81	16,37%	236.320,91
06	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (BDI: 24,84%)					5,11%	55.761,00	16,94%	184.957,49	16,94%	184.957,49
07	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE EXISTENTE - EXECUÇÃO DE SERVIÇO (BDI: 24,84%)							2,69%	35.299,80	19,37%	254.461,02
008464	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - MATERIAL	21,66%	228.790,57	14,00%	147.907,25						
01	REDE COLETORA (BDI: 12,00%)	20,17%	84.911,90								
02	EMISSÁRIOS POR RECALQUE (BDI: 12,00%)										
03	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (BDI: 12,00%)	34,42%	42.491,69	31,17%	38.480,61						
04	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (BDI: 12,00%)	25,66%	101.386,98	27,70%	109.426,64						
	VALORES TOTAIS MENSAIS	7,57%	1.102.971,84	8,50%	1.238.869,01	8,85%	1.288.895,68	10,72%	1.562.346,24	12,26%	1.786.282,86
	VALORES MENSAIS ACUMULADOS	25,85%	3.766.362,67	34,36%	5.005.231,68	43,21%	6.294.127,36	53,93%	7.856.473,60	66,19%	9.642.756,46

DESO - Cia de Saneamento de Sergipe		CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO					
Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju/SE							
Empreendimento:31-COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - NOVEMBRO/2022							
Item	Descrição dos Serviços	Mês 10		Mês 11		Mês 12	
008457	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - SERVIÇO	13,47%	1.819.308,70	13,20%	1.783.396,27	9,78%	1.322.067,52
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (BDI: 24,84%)	8,33%	70.167,74	8,33%	70.167,74	8,34%	70.251,86
02	CANTEIRO DE OBRAS (BDI: 24,84%)	4,44%	7.859,36	4,44%	7.859,36	4,44%	7.868,82
03	REDE COLETORA (BDI: 24,84%)	12,06%	808.648,78	12,47%	836.456,39	7,63%	511.476,57
04	EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03, 04 e 11 (BDI: 24,84%)	8,38%	162.288,26	0,50%	9.631,29	1,93%	37.373,69
05	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02, 03, 04, 11 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (BDI: 24,84%)	16,78%	242.200,90	17,21%	248.317,60	9,98%	144.075,01
06	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (BDI: 24,84%)	16,94%	184.957,49	24,52%	267.777,76	19,55%	213.560,14
07	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE EXISTENTE - EXECUÇÃO DE SERVIÇO (BDI: 24,84%)	26,13%	343.186,17	26,13%	343.186,13	25,68%	337.461,43
008464	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - MATERIAL						
01	REDE COLETORA (BDI: 12,00%)						
02	EMISSÁRIOS POR RECALQUE (BDI: 12,00%)						
03	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (BDI: 12,00%)						
04	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (BDI: 12,00%)						
	VALORES TOTAIS MENSAIS	12,49%	1.819.308,70	12,24%	1.783.396,27	9,08%	1.322.067,52
	VALORES MENSAIS ACUMULADOS	78,68%	11.462.065,16	90,92%	13.245.461,43	100,00%	14.567.528,95