

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ConSENSO Projetos e Serviços EIRELI

BDI: 24,84% 16/05/2023

Rua das Azaleas nº 323 Mirandópolis São Paulo-SP CNPJ : 05.267.735/0001-08

Ref : Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA	4,32	110.956,92	55,90	62.024,21	8,03	8.913,78	8,03	8.913,78	8,03	8.913,78	20,00	22.191,38
01.01	ADMINISTRAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100	110.956,92	55,90	62.024,21	8,03	8.913,78	8,03	8.913,78	8,03	8.913,78	20,00	22.191,38
				55,90%		8,03%		8,03%		8,03%		20,00%	
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA (salario + encargos)	27,62	30.645,50	5,52	6.129,10	5,52	6.129,10	5,52	6.129,10	5,52	6.129,10	5,52	6.129,10
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.001.001	Chefia da obra, administração do contrato, planejamento produção e controle	22,33	24.779,50	4,47	4.955,90	4,47	4.955,90	4,47	4.955,90	4,47	4.955,90	4,47	4.955,90
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.001.002	Segurança do Trabalho	3,73	4.138,00	0,75	827,60	0,75	827,60	0,75	827,60	0,75	827,60	0,75	827,60
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.001.003	Gestão de Materiais	1,56	1.728,00	0,31	345,60	0,31	345,60	0,31	345,60	0,31	345,60	0,31	345,60
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - MANUTENÇÃO	72,4	80.311,42	50,38	55.895,11	2,51	2.784,68	2,51	2.784,68	2,51	2.784,68	14,48	16.062,28
				69,60%		3,47%		3,47%		3,47%		20,00%	
01.01.002.001	Canteiro de Obra	59,83	66.388,04	47,87	53.110,43	-	-	-	-	-	-	11,97	13.277,61
				80,00%		0,00%		0,00%		0,00%		20,00%	
01.01.002.002	Manutenção do Canteiro	2,50	2.770,38	0,50	554,08	0,50	554,08	0,50	554,08	0,50	554,08	0,50	554,08
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002.003	Veículo da Administração e Transporte de Materiais e Equipamentos	6,96	7.718,00	1,39	1.543,60	1,39	1.543,60	1,39	1.543,60	1,39	1.543,60	1,39	1.543,60
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002.004	Mobilização /Desmobilização	3,10	3.435,00	0,62	687,00	0,62	687,00	0,62	687,00	0,62	687,00	0,62	687,00
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
02	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - MOVIMENTO DE TERRA	26,63	684.120,54	79,85	546.241,57	20,15	137.878,97	-	-	-	-	-	-
02.01	MOVIMENTO DE TERRA	100	684.120,54	79,85	546.241,57	20,15	137.878,97	-	-	-	-	-	-
				79,85%		20,15%		0,00%		0,00%		0,00%	
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,12	21.345,74	3,12	21.345,74	-	-	-	-	-	-	-	-
				100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
02.01.002	MOVIMENTO DE TERRA	76,73	524.895,83	76,73	524.895,83	-	-	-	-	-	-	-	-
				100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
02.01.003	OBRA CIVIL	20,15	137.878,97	-	-	20,15	137.878,97	-	-	-	-	-	-
				0,00%		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
03	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - BASES EM CONCRETO	49,37	1.268.487,92	24,81	314.706,28	23,33	295.880,73	22,93	290.912,38	28,93	366.988,53	-	-
03.01	BASES EM CONCRETO	100	1.268.487,92	24,81	314.706,28	23,33	295.880,73	22,93	290.912,38	28,93	366.988,53	-	-
				24,81%		23,33%		22,93%		28,93%		0,00%	
03.01.001	FILTROS	93,34	1.183.996,53	24,81	314.706,28	23,33	295.880,73	22,60	286.645,56	22,61	286.763,96	-	-
				26,58%		24,99%		24,21%		24,22%		0,00%	
03.01.002	TANQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS	6,66	84.491,39	-	-	-	-	0,34	4.266,82	6,32	80.224,57	-	-
				0,00%		0,00%		5,05%		94,95%		0,00%	
04	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - CASA DE QUÍMICA	11,65	299.271,08	13,29	39.765,43	48,81	146.088,72	33,39	99.916,07	3,93	11.758,81	0,58	1.742,05

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ConSENSO Projetos e Serviços EIRELI

BDI: 24,84% 16/05/2023

Rua das Azaleas nº 323 Mirandópolis São Paulo-SP CNPJ : 05.267.735/0001-08

Ref : Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.01	CASA DE QUÍMICA	100	299.271,08	13,29	39.765,43	48,81	146.088,72	33,39	99.916,07	3,93	11.758,81	0,58	1.742,05
				13,29%		48,81%		33,39%		3,93%		0,58%	
04.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,70	2.094,36	0,70	2.094,36	-	-	-	-	-	-	-	-
				100%		0%		0%		0%		0%	
04.01.002	OBRA CIVIL	93,48	279.756,26	12,44	37.235,56	48,81	146.088,72	32,22	96.431,98	-	-	-	-
				13,31%		52,22%		34,47%		0,00%		0,00%	
04.01.003	INSTALAÇÃO	5,82	17.420,46	0,15	435,51	-	-	1,16	3.484,09	3,93	11.758,81	0,58	1.742,05
				2,50%		0,00%		20,00%		67,50%		10,00%	
05	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE LAVAGEM	8,03	206.378,23	39,02	80.518,96	25,66	52.955,93	9,48	19.562,35	25,85	53.341,00	-	-
05.01	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE LAVAGEM	100	206.378,23	39,02	80.518,96	25,66	52.955,93	9,48	19.562,35	25,85	53.341,00	-	-
						25,66%		9,48%		25,85%		0,00%	
05.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42	862,56	0,42	862,56	-	-	-	-	-	-	-	-
				100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
05.01.002	OBRA CIVIL	98,01	202.276,27	38,60	79.656,40	25,66	52.955,93	8,30	17.132,80	25,45	52.531,15	-	-
				39,38%		26,18%		8,47%		25,97%		0,00%	
05.01.003	INSTALAÇÃO	1,57	3.239,40	-	-	-	-	1,18	2.429,55	0,39	809,85	-	-
				0,00%		0,00%		75,00%		25,00%		0,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.569.214,69	40,61	1.043.256,44	24,98	641.718,13	16,32	419.304,58	17,16	441.002,12	0,93	23.933,43
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.569.214,69	40,61	1.043.256,44	65,58	1.684.974,57	81,90	2.104.279,14	99,07	2.545.281,26	100,00	2.569.214,69