

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTOS 8809 e 8820: **SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITABAIANA PARA DIVERSAS LOCALIDADES**

ref:	set/23
Moeda:	R\$
BDI (serviços)	24,84%
BDI (material)	12,00%

ITEM	OBRAS	%	VALOR (R\$)	MESES							
				1	2	3	4	5	6	7	8
8809	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITABAIANA PARA DIVERSAS LOCALIDADES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	88,57%	3.162.847,75	112.398,06	206.848,94	452.867,04	683.399,70	628.663,03	493.523,99	375.309,34	209.837,64
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7,60%	271.229,68	3,01%	9,82%	15,72%	21,47%	19,01%	14,11%	10,71%	6,16%
				8.163,28	26.624,78	42.646,33	58.229,21	51.551,66	38.269,57	29.042,52	16.702,33
2	CANTEIRO DE OBRA	2,22%	79.304,79	100,00%							
				79.304,79	-	-	-	-	-	-	-
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,05%	1.797,60	50,00%							50,00%
				898,80	-	-	-	-	-	-	898,80
4	ADUTORA PROJETADA POR GRAVIDADE / RECALQUE DN250	67,29%	2.402.956,33		6,00%	16,00%	22,00%	20,00%	16,00%	12,00%	8,00%
				-	144.177,38	384.473,01	528.650,39	480.591,27	384.473,01	288.354,76	192.236,51
5	ADUTORA EXISTENTE DN 150 mm	9,01%	321.733,67				30,00%	30,00%	22,00%	18,00%	
				-	-	-	96.520,10	96.520,10	70.781,41	57.912,06	-
7	REFORÇO DA REDE NA SEDE DE MOITA BONITA	2,40%	85.825,68	28,00%	42,00%	30,00%					
				24.031,19	36.046,79	25.747,70			-	-	
8820	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITABAIANA PARA DIVERSAS LOCALIDADES - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	11,43%	408.114,19	11.519,49	164.535,63	107.095,56	80.332,89	44.630,63	-	-	-
8	ADUTORA PROJETADA POR GRAVIDADE / RECALQUE DN250	7,50%	267.738,89		55,00%	40,00%	5,00%				
				-	147.256,39	107.095,56	13.386,94	-	-	-	-
9	ADUTORA EXISTENTE DN 150 mm	3,12%	111.576,57				60,00%	40,00%			
				-	-	-	66.945,94	44.630,63	-	-	-
10	REFORÇO DA REDE NA SEDE DE MOITA BONITA	0,81%	28.798,73	40,00%	60,00%						
				11.519,49	17.279,24	-	-	-	-	-	-
TOTAL SIMPLES		100%	3.570.961,94	3,47%	10,40%	15,68%	21,39%	18,85%	13,82%	10,51%	5,88%
				123.917,55	371.384,57	559.962,60	763.732,59	673.293,66	493.523,99	375.309,34	209.837,64
TOTAL ACUMULADO		100%	3.570.961,94	3,47%	13,87%	29,55%	50,94%	69,79%	83,61%	94,12%	100,00%
				123.917,55	495.302,12	1.055.264,72	1.818.997,31	2.492.290,97	2.985.814,96	3.361.124,30	3.570.961,94

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CMSX-VORJ-N7EE-RVW8



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2024 é(são) :

- JOSE HUNALD DE CARVALHO JUNIOR - 10/01/2024 09:59:51 (Certificado Digital)