



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

675840/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JORGE DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JORGE DE ARAUJO**
Registro: **0205136982** RNP: **0205136982**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **00002051369825000402** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 20/03/2018
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CITE CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Endereço do contratante: **AVENIDA FERNANDES LIMA 651** Nº:
Complemento: Bairro: **FAROL**
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57057450**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 39.378.339,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **FAZENDA BOA FORTUNA** Nº:
Complemento: Bairro: **MATA DO ROLO**
Cidade: **RIO LARGO** UF: **AL** CEP: **57100000**
Data de início: **10/12/2010** Conclusão efetiva: **10/12/2011**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 961 CASAS; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 961 CASAS;**

Observações

CONSTRUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL SENADOR TEOTONIO BRANDAO VILELA, NA CIDADE DE RIO LARGO/AL., COM 961 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 932 UNIDADES PADRAO, COM 40,21M² DE AREA CONSTRUIDA E 29 UNIDADES PARA DEFICIENTES COM 60,70M² DE AREA CONSTRUIDA. AS UNIDADES RESIDENCIAIS SAO COMPOSTAS DE SALA DE ESTAR/JANTAR, 2/4, COZINHA, WC E TERRACO. O EMPREENDIMENTO IRA DISPOR DE TODA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELETRICA, DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO DE AGUA E PAVIMENTACAO DAS RUAS.
ATESTADO PARCIAL

Número da ART: **AL20180094802** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2018 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CITE - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Endereço do contratante: **AVENIDA FERNANDES LIMA 651** Nº:
Complemento: Bairro: **FAROL**
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57057450**
Contrato: Celebrado em: **23/09/2011**
Valor do contrato: **R\$ 39.378.339,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **FAZENDA BOA FORTUNA** Nº:
Complemento: Bairro: **MATA DO ROLO**
Cidade: **RIO LARGO** UF: **AL** CEP: **57100000**
Data de início: **11/12/2011** Conclusão efetiva: **26/04/2012**
Finalidade:
Proprietário: **FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 961.00 CASAS; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 961.00 CASAS;**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

675840/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, NA CIDADE DE RIO LARGO/AL., COM 961 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 932 UNIDADES PADRÃO, COM 40,21M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 29 UNIDADES PARA DEFICIENTES COM 60,70M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. AS UNIDADES RESIDENCIAIS SÃO COMPOSTAS DE SALA DE ESTAR/JANTAR, 2/4, COZINHA, WC E TERRAÇO. O EMPREENDIMENTO IRÁ DISPOR DE TODA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS.

Número da ART: **AL20180095731** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2018 Baixada em: 28/03/2018
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CITE - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
 Endereço do contratante: **AVENIDA FERNANDES LIMA 651** Nº:
 Complemento: Bairro: **FAROL**
 Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57057450**
 Contrato: Celebrado em: 23/09/2011
 Valor do contrato: **R\$ 22.462,70** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
 Ação institucional: Outros Nº:
 Endereço da obra/serviço: **FAZENDA BOA FORTUNA** Bairro: **MATA DO ROLO**
 Complemento: UF: **AL** CEP: **57100000**
 Cidade: **RIO LARGO**
 Data de início: 11/12/2011 Conclusão efetiva: 26/10/2012
 Finalidade:
 Proprietário: **FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - ATUAÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUÇÃO 961,00 CASAS; 1 - ATUAÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUÇÃO 961,00 CASAS;**

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA, NA CIDADE DE RIO LARGO/AL., COM 961 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 932 UNIDADES PADRÃO, COM 40,21M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 29 UNIDADES PARA DEFICIENTES COM 60,70M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, TOTALIZANDO 39.299,81 M². AS UNIDADES RESIDENCIAIS SÃO COMPOSTAS DE SALA DE ESTAR/JANTAR, 2/4, COZINHA, WC E TERRAÇO. O EMPREENDIMENTO IRÁ DISPOR DE TODA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 675840/2018
02/04/2018, 20:23
cC1w3

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cC1w3

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Caixa Econômica Federal, através da Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Rural – GIDUR/ME, atesta, para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Alagoas, a realização parcial, conforme abaixo, pelo Engenheiro Civil José Jorge de Araújo, CREA 205136982 das atividades expostas:

1.0 Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 2645.0343131-29/2010

ART(s) nº 00002051369825000402

Objeto do contrato: Construção do Residencial Senador Teotônio Vilela em Rio Largo/AL.

Local da realização: Fazenda Boa Fortuna/AL

Área Construída Total: 39.299,81 m²

Período de realização: de 26/11/2010 até 26/10/2012

Percentual de Obra executada no Período: 100%

1.2 Dados da Pessoa Jurídica Executora

Razão Social: Cite – Consultoria, Construções e Comércio Ltda

CNPJ: 03.521.089/0001-20

Endereço completo: Av. Menino Marcelo, 9350 – Serraria – Edf. Empresarial Humberto Lobo, 10º andar, Sala 1013 – CEP 57046-000 – Maceió – Alagoas 82 3338-4394

1.3 Dados dos Responsáveis Técnicos

Nome: José Jorge de Araújo

Título: Engenheiro Civil

Registro: 205136982

1.4 Descrição das Atividades Desenvolvidas

Execução das Obras de Construção do Residencial Senador Teotônio Vilela em Rio Largo/AL, incluindo serviços de infra-estrutura de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e terraplenagem.

Segue em anexo planilha contendo quantitativos executados.

Maceió, 22 de Janeiro de 2018.

LUIGI VITÓRIO PEIXOTO TALENTO
Coordenador de Filial
Matr. 080.223-1
GIHAB/ME
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JARILTON JOSÉ FERREIRA DE VASCONCELOS
Gerente de Filial – E.E.
Gerência de Habitação Maceió/AL

JARILTON JOSÉ FERREIRA DE VASCONCELOS
Gerente de Filial S.E.
Matr. 054.520-2

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 786, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) LUIGI VITÓRIO PEIXOTO TALENTO

Em testemunho da verdade

Maceió - 19 de março de 2018

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
19. Dr. Luiz de Miranda 421
Centro - Maceió - Alagoas
Jarilton José Ferreira de Vasconcelos
Jarilton José Ferreira de Vasconcelos
Maceió, 19 de março de 2018.
Em Testemunho da verdade

2º DISTRITO

BL578429

BL561462

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 675840/2018, emitida em 02/04/2018



Certidão nº 675840/2018

04/04/2018, 07:44

Chave de Impressão: cC1w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 1 folhas



Ponto de Venda

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

☒ HABITAÇÃO☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM☐ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

Empreendimento

PROF. RESP.: JOSÉ JORGE DE ARAÚJO

Nome: CONJUNTO HABITACIONAL SENADOR TEOTONIO BRANDÃO VILELA

CREA : 205136982

Endereço: RIO LARGO / ALAGOAS

Proponente: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEINFRA

DATA-BASE: SETEMBRO/2010

CONTRATO SIAPF N.º 0343.131/2010

CONTRATO SIAPP N. 0343/2016			Unid.	Quant.		
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.		
1 SERVIÇOS PRE- LIMINARES E GERAIS	1.1	Serviços técnicos (projetos, orçamento, cronograma)	vb	1,00		
	1.2	Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos)	vb	1,00		
	1.3	Instalações provisórias	vb	1,00		
	1.4	Máquinas e ferramentas	vb	1,00		
	1.5	Consumos	vb	1,00		
	1.6	Placa da obra	vb	1,00		
	1.7	Transporte	vb	1,00		
	1.8	Alimentação	vb	1,00		
	1.9	Pessoal Administrativo	vb	1,00		
2 INFRA ESTRUTURA	2.1	Escavações manuais	m³	4.961,00		
	2.2	Reaterro manual	m³	10.974,80		
	2.3	Locação da Obra	m²	39.497,10		
	2.4	Embasamento de tijolo cerâmico furado 1 vez	m²	8.274,21		
	2.5	Fundação em solo-cimento	m³	4.960,91		
	2.6	Lastro de concreto e=7cm	m²	38.440,00		
3 SUPRA ESTRUTURA	3.1	Laje pré-moldada (caixa d'água)	m²	707,69		
	3.2	Forma aparente	m2	164.581,47		
	3.3	Tela aço soldada, CA-60, Q-61 (0,97 Kg/m2) diam 3.4 -malha 1	Kg	73.909,27		
	3.4	Concreto celular 20 Mpa bombeado Slump 20 com fibra	m3	7.619,51		
4 PAREDES E PAINÉIS	4.1	Alvenarias	4.1.1	Tijolo cerâmico furado 1/2 vez	m²	21.465,84
			4.1.2	Vergas e contravergas	m	3.498,00
	4.2	Esquadrias alumínio	4.2.1	Correr 2 folhas	m²	3.171,30
			4.2.2	Basculantes	m²	480,50
	4.3	Esquadrias madeira	4.3.1	Porta compensada lisa 80x210cm	und	1.077,00
			4.3.2	Porta compensada lisa 70x210cm	und	2.670,00
			4.3.3	Porta compensada lisa 60x210cm	und	932,00
	4.4	Ferragens	4.4.1	Porta externa acabamento popular	und	1.922,00
			4.4.2	Porta interna acabamento popular	und	1.922,00
			4.4.3	Porta banheiro acabamento popular	und	961,00
	4.5	Vidro liso 3mm	m²	3.651,80		
5 COBER- TURAS E PROTEÇÕES	5.1	Estrutura para telha cerâmica	m²	52.276,64		
	5.2	Telha cerâmica colonial	m²	52.276,64		
	5.3	Cumeeira telha cerâmica emboçada	m	5.766,00		
	5.4			-		
6 REVESTI- MENTOS E	6.1		6.1.1	Chapisco parede traço 1:4	m²	34.070,58
	Revestimentos internos	6.1.2	Emboço parede traço 1:5	m²	6.143,57	
		6.1.3	Reboco parede traço 1:4,5	m²	27.927,01	
	6.2	Azulejo branco 15x15			m²	6.143,57
	6.3	Revestimento externos	6.3.1	Chapisco parede traço 1:4	m²	14.004,42
			6.3.2	Reboco parede traço 1:4,5	m²	14.004,42

LUIZ VITÓRIO PEIXOTO TALENTO
Coordenador de Filial
Matr. 080.223-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 675840/2018, emitida em 02/04/2018



Certidão nº 675840/2018
04/04/2018, 07:44

Chave de Impressão: cC1w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 5 folhas



Ponto de Venda

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

☒ HABITAÇÃO☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM☐ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

Empreendimento

PROF. RESP.: JOSÉ JORGE DE ARAÚJO

Nome: CONJUNTO HABITACIONAL SENADOR TEOTONIO BRANDÃO VILELA

CREA : 205136982

Endereço: RIO LARGO / ALAGOAS

Proponente: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEINFRA

DATA-BASE: SETEMBRO/2010

CONTRATO SIAPF N.º 0343.131/2010

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.
PINTURAS	6.4	Forro pvc e=8mm	m²	28.725,72
	6.5	Pinturas		
		6.5.1 Textura acrílica (externa)	m²	67.711,87
		6.5.2 Látex pva 2 demãos (interna)	m²	135.028,00
		6.5.3 Esmalte fosco 2 demãos (porta)	m²	12.012,50
7 PAVIMENTAÇÕES	7.1	Cerâmica esmaltada pei-4 popular	m²	6.496,00
	7.2	Cimentado		
		7.2.1 Liso desempenado traço 1:3 e=2cm	m²	33.001,10
		7.2.2 Calçada em concreto 1:3:5 e=7cm	m²	20.349,00
8 INSTALAÇÕES E APARELHOS	8.1	Elétricas e telefone		
		8.1.1 Luz no teto	pto	5.766,00
		8.1.2 Tomada	pto	11.532,00
		8.1.3 Telefone	pto	961,00
		8.1.4 Tv seco	pto	961,00
		8.1.5 Chuveiro elétrico	pto	961,00
		8.1.6 Quadro de distribuição 6 disj.	und	961,00
		8.1.7 Caixa de medição padrão	und	961,00
		8.1.8 Disjuntor monofásico de 10 a 30A	und	3.844,00
		8.1.9 Caixa inspeção alvenaria 90x90x80	und	961,00
		8.1.10 Haste copperweld 5/8"x3m	und	961,00
		8.1.11 Poste jardim c/ bengala e rack	und	961,00
	8.2	Água fria		
		8.2.1 Kit cavalete registro 1/2"	und	961,00
		8.2.2 Hidrômetro 3m³/h d=1/2"	und	961,00
		8.2.3 Caixa d'água pvc 500L	und	961,00
		8.2.4 Ponto de água fria	und	5.766,00
		8.2.5 Registro pressão 3/4" c/ acabamento	und	961,00
		8.2.6 Registro gaveta 3/4"c/ acabamento	und	961,00
	8.3	Esgoto		
		8.3.1 Ponto de esgoto	und	5.766,00
		8.3.2 Caixa sifonada 150x185x75mm	und	961,00
		8.3.3 Caixa de inspeção concreto d=60 h=	und	1.922,00
		8.3.4 Caixa de gordura concreto d=60	und	961,00
	8.4	Louças e metais		
		8.4.1 Vaso Sanitário c/ cx acoplada	und	961,00
		8.4.2 Lavatórios s/ coluna popular	und	961,00
		8.4.3 Tanque 22l márm, sint. c/ torneira	und	961,00
		8.4.4 Tampo 120x60 márm, sint. c/ torneira	und	961,00
		8.4.5 Chuveiro plástico	und	961,00
		8.4.6 Barra de apoio para deficientes	und	58,00
9 COMPLE- MENTAÇÃO	9.1	Serviço de calafate e limpeza final	m²	39.497,10

JOSÉ JORGE DE ARAUJO

LUIGI VITORIA PEIXOTO TALENTO
Coordenador de Filial
Matr. 080.223-1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 675840/2018, emitida em 02/04/2018



Certidão nº 675840/2018
04/04/2018, 07:44

Chave de Impressão: cC1w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 5 folhas

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO☐ HABITAÇÃO☒ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM☒ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

Empreendimento

PROF. RESP.: JOSÉ JORGE DE ARAÚJO

Nome: CONJUNTO HAB. SENADOR TEOTONIO BRANDÃO VILELA

CREA : 205136982

Endereço: RIO LARGO / ALAGOAS

Proponente: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEINFRA

DATA-BASE: SETEMBRO/2010

ITEM	SERVIÇO		Unid.	Quant.
1 TERRA	1.1	Destocamento e limpeza	m²	288.317,00
	1.2	Escavação e bota-fora (material argiloso) DMT=6km	m³	57.663,40
	1.3	Cerca com mourões de mad. roliça d=11 cm, espaçam. de 2 m, altura livre de	m	2.416,00
	1.4	Serviço de topografia	m2	51.052,48
	1.5	Escavação carga e transporte material 1a. Categoria DMT=6Km	m3	58.553,19
	1.6	Execução e regularização de subleitos de ruas com escarificação e	m2	51.052,48
	1.7	Aterro compactado	m3	33.636,05
PLENAGEM				-
2 ÁGUA POTÁVEL	2.1	Captação		
		2.1.1 Linha de alimentação em tubo de pvc	m	1.201,00
		Subtotal (item 2.1)		-
	2.2	Reservação		
		2.2.1 Reservatório elevado 70m³	und	1,00
		2.2.2 Reservatório à nível do solo capacidade 160m	und	1,00
3 ESGOTO SANITÁRIO		Subtotal (item 2.2)		-
	2.3	Distribuição		
		2.3.1 Rede de água pvc 50mm	m	7.525,00
		Subtotal (item 2.3)		-
				-
				-
3 ESGOTO SANITÁRIO	3.1	Redes		
		3.1.1 Locação de rede	m	7.340,00
		3.1.2 Escavação manual de valas	m³	8.074,00
		3.1.3 Reaterro de vala	m³	8.074,00
		3.1.4 Lastró/berços	m³	56,00
		3.1.5 Tubos e conexões pvc 150mm	m	7.340,00
		3.1.6 Ligação domiciliar	und	961,00
		3.1.7 Poços de visita em anéis c/ tampão	und	7,00
		3.1.8 Terminal de Inspeção TIL BBB JE C 880	und	61,00
		3.1.9 Terminal de inspeção TL	und	25,00
		Subtotal (item 3.1)		-
3 ESGOTO SANITÁRIO	3.2	Estação Compacta de Tratamento de Efluentes, com capacidade nominal para tratar diariamente 720,75m³, completa, composta de : a) 01 Unid - CÂMARA DE CARGA - Vazão de Entrada de 30,03m³/h e Vazão Nominal de Saída 10,01 m³/h / b) 03 unid - REATOR ANAERÓBICO DE FLUXO ASCENDENTE RAFAFFORTE 4.500 DE MANTA DE LOBO - Cap. Total 720,75m³/dia, Cap. Nominal 240,25 m³/dia / Vazão Total Útil 10,01m³/h / c) 03 unid - FILTRO AERÓBIO BIOFFORTE 4.500, Cap. Total 720,75m³/dia - Cap. Nominal 240,25 m³/dia, Vazão Nominal 10,01 m³/dia / d) 01 unid - FOTO-REATOR com 144 lâmpadas ultravioletas 30W / e) 01 Unid - CÂMARA DE LODO, Cap 12m³ - f) EEE - Estação Elevatória de Esgoto, com 03 Unid Bomba Q=21,6m³/h / h=9 m.c.a / P=2,00CV - g) CASA DE QUÍMICA	und	1,00
				-


 LUIZ VITORIO PEIXOTO TALENTO
 Coordenador de Filial
 Matr. 080.223-1
 GHAB/ME

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 675840/2018, emitida em 02/04/2018



Certidão nº 675840/2018
 04/04/2018, 07:44
 Chave de Impressão: cC1w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 5 folhas

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO☐ HABITAÇÃO☒ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM☒ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

Empreendimento

PROF. RESP.: JOSÉ JORGE DE ARAÚJO

Nome: CONJUNTO HAB. SENADOR TEOTONIO BRANDÃO VILELA

CREA : 205136982

Endereço: RIO LARGO / ALAGOAS

Proponente: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEINFRA

DATA-BASE: SETEMBRO/2010

ITEM	SERVIÇO		Unid.	Quant.
4 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	4.1	Escavação mecânica de valas	m³	8.227,00
	4.2	Escavacao manual de valas	m³	858,00
	4.3	Reaterro de valas com material granular reaproveitado (mecan)	m³	7.243,00
	4.4	Boca de lobo 1,00x0,80x1,00m	und	98,00
	4.5	Poço de visita 1,40x1,40x2,00m	und	29,00
	4.6	Poço de visita 1,40x1,80x2,00m	und	9,00
	4.7	Poço de visita 1,80x1,80x2,00m	und	2,00
	4.8	Fornec. E assentamento de tubo CS -DN 400	m	470,00
	4.9	Fornec. E assentamento de tubo CA -DN 600	m	926,00
	4.10	Fornec. E assentamento de tubo CA -DN 800	m	50,00
	4.11	Fornec. E assentamento de tubo CA - DN 1000	m	340,00
	4.12	Fornec. E assentamento de tubo CA - DN 1200	m	208,00
	4.13	Galeria celular 0,30 x 0,50 m	m	20,00
	4.14	Galeria celular 0,60 x 0,60 m	m	27,00
	4.15	Galeria celular 0,60 x 1,00 m	m	35,00
	4.16	Bota fora do material escavado DMT = 6Km	m3	2.094,75
5 PAVIMEN- TAÇÕES	5.1	Asfalto		
	5.1.1	Preparo de base estabilizada c/ aditivo 4%	m³	6.530,42
	5.1.2	Guias	m	15.714,00
	5.1.3	Linha d'água em concreto simples	m3	314,28
	5.1.4	Pavimentação asfáltica em CBUQ	m2	51.052,48
		Subtotal (item 5.1)		-
	5.2	Concreto		
	5.2.1	Escavação de valas	m³	2.062,00
	5.2.2	Piso concreto	m²	1.855,80
	5.2.3	Piso concreto polido ciclovia	m3	230,00
		Subtotal (item 5.2)		-
6 ILUMINA ÇÃO	6.1	Luminária fechada para lampada vapor de sódio	und	197,00
	6.2	Braço para luminária	und	197,00
	6.3	Lâmpada de vapor de sódio 150w / 220V	und	197,00
	6.4	Reator para lâmpada vapor de sódio uso externo 220V / 400W	und	197,00
	6.5	Relé foto elétrico individual 1000W-220V-1800VA - 10 Amp. c/ base	und	197,00

 JOSE JORGE DE ARAUJO - CREA 205136982
 CPF 140.423.474-87

 LUIGI VITÓRIO PEIXOTO TALENTO
 Coordenador de Filial
 Matr. 080.223-1
 GIBABME

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 675840/2018, emitida em
 02/04/2018

 Certidão nº 675840/2018
 04/04/2018, 07:44

Chave de Impressão: cC1w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 5 folhas



Ponto de Venda

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

☐ HABITAÇÃO☒ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

QUADRA ESPORTIVA

☒ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

Empreendimento

Nome: CONJUNTO HABITACIONAL SENADOR TEOTONIO BRANDÃO VILELA

Endereço: RIO LARGO / ALAGOAS

PROF. RESP.: JOSÉ JORGE DE ARAÚJO

CREA : 205136982

Proponente: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEINFRA

DATA-BASE: SETEMBRO/2010

	SERVIÇO	Unid.	Quant.
1 INFRA ESTRUTURA	1.1 Escavações manuais	m³	118,80
	1.2 Aterro manual	m³	90,00
	1.3 Locação da Obra	m²	900,00
	1.4 Embasamento de tijolo cerâmico furado 1 vez	m²	36,00
	1.5 Fundação em pedra-rachão	m³	14,40
	CUSTO TOTAL (ITEM 1)		-
2 PAVIMEN- TAÇÕES	2.1 Piso em concreto desempenado para quadra	m²	900,00
	2.3 Pintura de demarcação	m²	900,00
	CUSTO TOTAL (ITEM 2)		-
3 COMPLE- MENTAÇÃO	3.1 Traves de futebol de salão	cj	2,00
	3.2 Banco de concreto aparente	m	450,00
	3.3 Alambrado para quadra poliesportiva	m²	525,00
	3.4 Grade de madeira p/ proteção de muda de árvores	und	800,00
	3.5 Plantio de árvore c/ altura maior que 2,00m metros	und	800,00
	3.6 Grama batatais em placa	m²	5.600,00
	3.7 Brinquedo labirinto (trepa trepa) (ORSE)	und	5,00
	3.8 Brinquedo madeira roliça para parque com 2	und	5,00
	3.9 Gangorra 3 pranchas	und	5,00
	3.10 Brinquedo amarelinha	und	5,00
	3.11 Balanço 03 lugares	und	5,00
	3.12 Bicletários	und	4,00
	3.13 Conjunto ginástica barras paralelas tipo 1	und	3,00
	3.14 Conjunto ginástica barras paralelas tipo 2	und	3,00
	3.15 Equipamento p/ ginástica barra abdominal	und	3,00
	CUSTO TOTAL (ITEM 3)		-

JOSÉ JORGE DE ARAÚJO CREA 205136982
CPF 140.423.474-87

LUIGI VITÓRIO PEIXOTO TALENTO
Coordenador de Filial
Matr. 080.223-1
GIAHARMAE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 675840/2018, emitida em 02/04/2018



Certidão nº 675840/2018
04/04/2018, 07:44

Chave de Impressão: cC1w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 5 folhas